

**RAPPORT N° 2023/1-22
au Conseil de la Communauté
en séance du Jeudi 23 février 2023**

OBJET

TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE DES PONTS COURANTS SITUÉS SUR LES VOIRIES D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE DE LA CINOR – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE L'ENTREPRISE HYDROKARST TITULAIRE DU LOT N° 2

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de la voirie d'intérêt communautaire, la CINOR a lancé en août 2021 un marché de travaux pour la maintenance curative des ouvrages d'art situés sur son territoire, alloué comme suit :

- Lot 1 : vérinage, remplacement d'appareils d'appui et de joints de chaussée, ouvrages d'art n° 18, 31, 32 et 33 ;
- Lot 2 : travaux de réparation OA 16, OA 18, OA 19 et OA 45 ;
- Lot 3 : travaux de réparation OA 30, OA 31, OA 32 et OA 33.

A l'issue de la consultation les marchés ont été notifiés le 22 novembre 2021 pour le lot 1 et le 03 décembre 2021 pour les lots 2 et 3 aux entreprises suivantes :

- Lot 1 : FRESSYNET France pour un montant de 410 860,00 € HT ;
- Lot 2 : HYDROKARST pour un montant de 167 491,00 € HT ;
- Lot 3 : groupement PICOT OI/EPTO Réunion pour un montant de 330 028,70 € HT.

Les délais d'exécution des travaux étaient fixés à 4 mois pour les lots 1 et 2 et à 5 mois pour le lot 3.

En dépit de ces délais contractuels, les travaux du lot 2 confiés à l'entreprise HYDROKARST qui devaient s'achever au 12 octobre 2022 n'ont été réceptionnés que le 21 novembre 2022, soit avec 44 jours de retard.

De ce fait, et conformément aux clauses du marché, des pénalités de retard sont applicables à l'entreprise pour un montant de 7 369,60 € HT.

Par courrier du 19 janvier 2023, l'entreprise HYDROKARST sollicite la remise gracieuse de ces pénalités sur la base des arguments suivants :

- Blocage des fournitures par le sous-traitant dans l'attente de la réception d'une déclaration de sous-traitance visée du maître d'ouvrage qui a retardé l'enlèvement de près de 6 semaines ;
- Délais de transport, de dédouanement et de livraison anormalement longs (près de 9 semaines au lieu des 5 semaines habituelles).

Le maître d'œuvre estime les arguments de l'entreprise recevables et pouvant être pris en compte pour justifier une clémence du maître d'ouvrage concernant le non respect du délai contractuel.

Pour mémoire, deux réponses ministérielles et une jurisprudence viennent préciser les conditions de remise totale ou partielle de pénalités en matière de marchés publics :

- Réponse publiée au JO Sénat du 21/02/2008 : les acheteurs peuvent décider de réclamer ou non le versement en fonction « notamment du fait que le retard pris dans l'exécution des prestations est dû à des circonstances extérieures qui se sont imposées au prestataire ou du caractère exceptionnel de ce retard et de la satisfaction que donne ou non, d'une manière générale, le cocontractant de l'administration. »

- Réponse publiée au JO Sénat du 01/06/2006 : « La commune maître d'ouvrage a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l'entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance puisse être assimilé à un avantage injustifié au sens de l'article 432 du code pénal ».

- Conseil d'Etat, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS : Le juge administratif peut moduler le montant des pénalités stipulées contractuellement dans un marché public.

« Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. »

Par conséquent, je vous demande de vous prononcer sur la demande de l'entreprise HYDROKARST de remise gracieuse de pénalités pour le marché de travaux de maintenance curative des ponts courants situés sur les voiries d'intérêt communautaire de la CINOR au regard des éléments exposés.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,
Maurice GIRONCEL



**DELIBERATION N° 2023/1-22
du Conseil de la Communauté
en séance du 23 février 2023**

OBJET

TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE DES PONTS COURANTS SITUES SUR LES VOIRIES D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE DE LA CINOR – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE L'ENTREPRISE HYDROKARST TITULAIRE DU LOT N° 2

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (Livre II/ La Coopération intercommunale – Titre 1^{er} / Etablissements Publics de Coopération Intercommunale – Chapitre 1^{er} / Dispositions communes – Chapitre VI / Communauté d'agglomération) ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmètre du projet de communauté comprenant les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes C.I.N.O.R. ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) en Communauté d'Agglomération ;

Sur le RAPPORT n° 2023/1-22 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE

Accorde la remise gracieuse du montant total des pénalités appliquées à l'entreprise HYDROKARST, soit un montant de 7 369,60 € HT.

Nombre de votants : 48 (dont 05 procurations)
Suffrages exprimés : 48
Vote pour : 48
Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait à Sainte Clotilde

03 MARS 2023

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**



Apusé de réception en préfecture
974-249740119-20230223-CQ2023-1-22-DE
Date de télétransmission : 03/03/2023
Date de réception préfecture : 03/03/2023



cinor
Centre Intercommunal Nord-Oise de l'Énergie et de l'Environnement
**SECRETARIAT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE**

AVIS DES COMMISSIONS

RAPPORT N°2023/DMO/1-22

Travaux de maintenance curative des ponts courants situés sur les voiries d'intérêt communautaire de la CINOR –
Demande de remise gracieuse de pénalités de l'entreprise HYDROKARST titulaire du lot n°2.

COMMISSION ADMINISTRATION FINANCES

La Commission émet un avis favorable sans observation particulière.